

**Protokół**  
**z kontroli wykonania inwestycji**  
**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo”**  
**w dniu 1 września 2007 roku**  
**przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Chojnicach**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tadeusz Leszczyński – Przewodniczący
2. Franciszek Borzych – członek
3. Danuta Łoboda – członek

W obecności dyr. Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Andrzeja Brunka przeprowadziła kontrole z wykonania w/w inwestycji.

Inwestor Gmina Chojnice przystąpiła do opracowania projektu i budowy kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie ścieków sanitarnych w miejscowości Klawkowo do oczyszczalni ścieków w Chojnicach na początku 2006 roku. Starosta Chojnicki wydał pozwolenie na budowę AB.Ł.G.7351/107/06 z dnia 25 sierpnia 2006 roku o nazwie „Budowa Kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią, siecią wodociagową, zasilaniem energetycznym w miejscowości Klawkowo”. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. zamieścił informację o przetargu w BZP nr 129 z dnia 25.05.2006 roku z dnia 25.05.2006 roku pod pozycją 27574.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 3.804.206.56 zł na podstawie kosztorysu. Otwarcie ofert nastąpiło 11 czerwca 2006 roku w rejonowym Zarządzie Inwestycji Sp. z o.o Człuchowie, były to dwie oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. firmę Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel”, ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. Termin rozpoczęcia prac – 25.09.2006 roku.

Cykl realizacji inwestycji dziewięć miesięcy, miesiąc zakończenie 30.06.2007 roku. Roboty zostały odebrane i oddane do eksploatacji zgodnie z umowa PDT-5/2006 z dnia 28.07.2006, Aneks Nr 1/2006, Aneks Nr 2/2007.

Ocena pracy dobra, okres gwarancji 36 miesięcy.

Zakres rzeczowo- finansowy przedstawia się następująco:

Wartość	Ilość
1. Przyłącze kanalizacyjne PCV o 160 mm 304.634,98	588,7m
2. Sieć kanalizacji sanitarnej PCV o 200/160 mm 1.092.216,87	2184m
3. Przewód tłoczny PCV o 100/63mm 1.048.270,09	2993 m
4. Przepompownia Ścieków „AWALIFT” tłoczna 158.638,63	1 szt
5. Przepompownie ścieków przydomowych 28.521,92	2 szt
6. Roboty elektryczne 39.007,93	1 kpl
7. Sieć wodociągowa. 497.235,99	1762,51m
8. Przyłącze wodociągowe PE o 32mm 31.757,93	206,40m
	Razem
3.200.284,32	

Ogółem inwestycja wyniosła 3.266.819,81 zł

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy :

  
  
